



ACP BRILLANT
c/o Regimo - Syndim
Avenue Louis Bertrand 98
BE-1030 BRUXELLES 3
N° TVA NA

Facture n° 2306001

Date facture 02/06/2023 **Echéance** 02/07/2023

REF / TD 2023 01 4262

Description	Montant HTVA
-------------	--------------

Concerne : ACP Brillant

Adresse du chantier : Rue Brillant 86, 1170 Watermael-Boifort

Période : MAI 2023

Montant HTVA

89.560,91

FDR




Total HTVA	EUR	89.560,91
TVA% 6	EUR	5.373,65

A PAYER	EUR	94.934,56
----------------	------------	------------------

+++550/2306/00113+++

Setip-Gcube sa

Av. de Rusatira 8 compta@setip.be
1083 Bruxelles BE 0401.962.753
T/ 02.465.60.60 Enreg. N°031501

KBC BE38 7360 3209 8172
ING BE38 3101 6546 1272
BEL BE85 5645 1420 8306



Référence : Période : Mai 2023
 Responsable : Thierry Dupont

Date : 02/05/2023

Période : 01/05/2023 à 31/05/2023

Paiement : 30 Jour(s) Après date de facturation

SA Setip-Gcube

Avenue de Rusatira, 8

BE-1083 Brussel

info@setip.be

www.setip.be

Tél. : +(32)2 465.60.60

TVA : BE0401.962.753

IBAN : BE38 7360 3209 8172

REGIMO

AVENUE LOUIS BERTRAND , 98

BE-1030 SCHAERBEEK

pdh@regimo.com

TVA : 0876.247.322

Chantier : 2023 01 4262 - ACP BRILLANT

Adresse du chantier : AVENUE LOUIS BERTRAND , 98 à 1030 SCHAERBEEK

N°	#	DESCRIPTION	TM	QTE	U	PU(€)	TOTAL(€)	AVANCEMENT PRÉCÉDENT	QTE	%	€	AVANCEMENT PÉRIODE	QTE	%	€	AVANCEMENT FINAL	QTE	%	€
Devis - 2023 01 4262 - ACP BRILLANT																			
1. INSTALLATION DE CHANTIER								0,00 €		4,850,00 €		4,850,00 €		4,850,00 €					
		a) 1 lift pour la manutention en toiture	QF	1,00	FFT	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4 850,00	1,00	100,00	4 850,00
		b) Barrières Herras (30 mct)																	
		c) Pose de Garde-corps en toiture (161 mct)																	
		d) Manutention matériaux et matériel																	
2. TRAVAUX PREPARATOIRES								0,00 €		3,752,00 €		3,752,00 €		3,752,00 €					
TOTAL								0,00 €		4,850,00 €		4,850,00 €		4,850,00 €					
TOTAL								0,00 €		3,752,00 €		3,752,00 €		3,752,00 €					

N° #	DESCRIPTION	TM	QTE	U	PU(€)	TOTAL(€)	AVANCEMENT PRÉCÉDENT		AVANCEMENT PÉRIODE		AVANCEMENT FINAL				
							QTE %	€	QTE %	€	QTE %	€			
2	a) Démontage des socles de béton et évacuation b) Dépose de rives existantes et évacuation c) Dépose des poutrelles métalliques et évacuation	QF	1,00	FFT	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	3 752,00	3 752,00	
3. ISOLATION DE LA TOITURE							TOTAL	0,00 €	54,236,00 €	54,236,00 €	1 043,00	100,00	1 043,00	100,00	54 236,00
3	Fourniture et pose de panneaux d'isolation de type polyuréthane PIR de 120 mm d'épaisseur	QP	1 043,00	M²	52,00	54 236,00	0,00	0,00	1 043,00	100,00	1 043,00	100,00	54 236,00	54 236,00	
4. ETANCHEITE EN BI-COUCHE (TYPE SOPREMAN)							TOTAL	0,00 €	55,296,51 €	55,296,51 €	1 043,00	100,00	1 043,00	100,00	41 271,51
4	Fourniture et pose d'une membrane SOPREMA de type autocollante "SOPRASTICK VENTI" (HZ) Fourniture et pose d'une membrane de type "SOPRALENE TF C1" qui sera soudée en adhérence total sur la lère membrane (les recouvrements de 10 cm seront soudés à la flamme)	QP	1 043,00	M²	39,57	41 271,51	0,00	0,00	1 043,00	100,00	1 043,00	100,00	41 271,51	41 271,51	
5	Parties verticales (acrotères- cheminées- cabanon)	QP	255,00	M²	55,00	14 025,00	0,00	0,00	255,00	100,00	255,00	100,00	14 025,00	14 025,00	
5. PROFILS							TOTAL	0,00 €	7 672,50 €	7 672,50 €	165,00	100,00	165,00	100,00	7 672,50
6	Fourniture et pose d'un nouveau profil de rive en aluminium anodisé de face vue de 110 x 64 mm	QP	165,00	MCT	46,50	7 672,50	0,00	0,00	165,00	100,00	165,00	100,00	7 672,50	7 672,50	

N° #	DESCRIPTION	TM	QTE	U	PU(€)	TOTAL(€)	AVANCEMENT PRÉCÉDENT		AVANCEMENT PÉRIODE		AVANCEMENT FINAL	
							QTE	%	€	%	€	%
6.	AVALOIRS					TOTAL						
							0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	Fourniture et pose d'une amorce d'avaloir en 120 mm de diamètre munis d'une crépine	QP	4,00	PCE	110,00	440,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00
7.	COUPOLE					TOTAL						
							0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	Fourniture et pose d'un globe (Dôme) double paroi en opale acrylique sur les coupoles existantes (1,00 x 1,00)	QP	2,00	PCE	555,00	1.110,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00
8.	VENTILATION					TOTAL						
							0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	Fourniture et pose d'une ventilation en Pehd de diamètre 120 mm	QP	6,00	PCE	130,00	780,00	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00
9.	REPLI DE CHANTIER					TOTAL						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total chantier HT 128.137,01 €

Total Avancement 89.560,91 €

Reste à produire HT 38.576,10 €

TOTAL 89.560,91 € 5.373,65 €

SOUS-TOTAL BRUT HT 128.137,01 €

SOUS-TOTAL NET HT 89.560,91 €

TOTAL TTC À PAYER 94.934,56 €